

Stato avanzamento lavori – aggiornamento al 10.10.2024

Il Museo “Umberto Scerrato” è ubicato nella sede di palazzo Du mesnil, costruito a metà del XIX secolo su progetto dell’architetto francese Alexis Arrougè, per volere dei fratelli Ermanno e Oscar Du Mesnil. L’edificio che ospita il Museo è sottoposto a vincolo da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli. I vincoli agenti su Palazzo Du Mesnil sono principalmente di natura storico-artistica, urbanistica e paesaggistica, in sintesi:

- *Decreto legislativo 22.01.2004 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”;*
- *Piano Regolatore del Comune di Napoli;*
- *Decreto del Presidente della Repubblica del 06.06.2001 n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*

In virtù di quanto sopra evidenziato, la realizzazione dell’intervento risulta particolarmente complessa e delicata.

Allo stato attuale, si è provveduto all’espletamento della gara per l’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva degli interventi da realizzare e all’assegnazione della gara per l’affidamento dell’incarico di rifacimento e popolamento del sito web del Museo.

Per quanto riguarda la progettazione esecutiva, si attesta che il Progetto Esecutivo è stato consegnato in data 26.07.2024 e si è in attesa della liberatoria da parte della Soprintendenza per poter procedere all’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori.

Per quanto riguarda, invece, la progettazione, realizzazione e popolamento del sito web del Museo, le attività procedono secondo cronoprogramma. La consegna del prodotto è prevista per la prima decade del prossimo mese di novembre 2024.